

## A projekt bemutatása

**Kedvezményezett neve:** Nagybánhegyes Község Önkormányzata

**A projekt címe:** A Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda nagybánhegyesi épületének felújítása, a nevelést segítő eszközök beszerzése

**Szerződött támogatás összege:** 50,00 millió forint

**A projekt tervezett befejezési dátuma:** 2019.09.30.

**A projekt azonosító száma:** TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00043

**Támogatás mértéke:** 100 %

Nagybánhegyes településen már 1886 óta működik óvoda. Nagybánhegyesen az iskola és az óvoda működtetését a Katolikus Egyház vette át. 2009. augusztus 1-től a Nagybánhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvoda és az iskola intézményét egy igazgatás alá vonta, így az intézmény új elnevezése: Teller Ede Általános Iskola és Óvoda. Az intézményt 2011. szeptember 1-től átvette Szeged - Csanád egyházmegye, így jelenleg is a Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda 7. számú telephelyeként működik óvodánk, ma már csak 1 csoporttal. Jelenleg 31 gyermek jár az óvodába.

### A projekt tartalmának bemutatása:

- A tető felújítása.
- Energetikai fejlesztés.
- Kazán csere.
- Nyílászáró csere.
- Hőszigetelés.

### A projekt átfogó és specifikus céljai, elvárt eredményei:

- A község óvodájának megújulása, korszerűsítése a falu megtartó erejét növelhetné, az épület megújulása értékteremtő beruházásként szintén a település fejlődését, pozitív megítélését biztosítaná.
- A megújult, korszerű környezet, feltételrendszer biztosítaná, segítené az itt élő családok gyermekei, ill. az óvodánkba beiratkozó gyermekek nevelését, oktatását a korszerű, megújult feltételeknek köszönhetően innovatívan, a minél magasabb színvonalú nevelőmunka megvalósítására törekedve.
- Számszerűsíthető mutatók:
  - 45 óvodai férőhely fejlesztése valósul meg
  - Megújul az épület 634 m<sup>2</sup> nettó alapterülete.
  - Megújul az udvar 26 m<sup>2</sup> nettó alapterülete.

### Az 1. mérföldkőben elvégzett feladatok

Az 1. mérföldkőben megvalósult a projekt előkészítő tevékenység. Ebben mérföldkőben kerültek véglegesítésre és pontosításra a kiviteli tervek, dokumentumok. Elkészült a részletes tervezői költségvetés, az akadálymentesítésről szóló tervfejezet. A megújításra kerülő épületről elkészült az energetikai tanúsítvány, és a fajlagos költségkimutatás. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vett a projekt megvalósításában, költségei időarányosan kerültek elszámolásra. A szerződéskötési feltételek teljesülését biztosító dokumentumok benyújtásra kerültek. A Támogatói Döntés TSZ kötési feltételei alapján nyilatkozat, alátámasztó dokumentumok benyújtása kerültek. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelés igazolva lett.

## A 2. mérföldkőben elvégzett feladatok

A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vett a projekt megvalósításában, költségei időarányosan kerülnek elszámolásra. Tulajdonviszonyok igazolásra kerültek.

## A 3. mérföldkőben elvégzett feladatok

A közbeszerzés lefolytatásra került, következő közbeszerzési feladatok megvalósulásával:

- feladatok meghatározása a kisebb értékű beszerzésekhez,
- közbeszerzési kiírások elkészítése és jóváhagyása,
- közbeszerzési kiírások megjelentetése,
- ajánlatok benyújtása, értékelése, nyertes ajánlattevő kiválasztása,
- amennyiben érvénytelen a közbeszerzési eljárás újra lefolytatásra kerül a közbeszerzési eljárás,
- kivitelezési szerződés megkötése.

A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vett a projekt megvalósításában, költségei időarányosan kerültek elszámolásra.

## A 4. mérföldkőben elvégzett feladatok

A projektmenedzsment szervezet, a kiválasztott műszaki ellenőrrel, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a nyertes ajánlattevővel, kivitelezővel az érintett területet bejárták és az építési feladatokat átbeszélték, feltárták az előzményeket. Megtörtént a munkaterület átadás-átvétele, egyéb dokumentumok (tervdokumentációk) átadásával együtt. A munkaterület átadás-átvételéről jegyzőkönyv készült.

Kivitelezés első ütemének **50%-os** készültségi fokáig jutott el a projekt.

- Műszaki ellenőri feladatok: a kivitelezési tervek alapján a kivitelezés ellenőrzése, a kiviteli tervek betartatása, szükség esetén a környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése.

A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vett a projekt megvalósításában, költségei időarányosan kerültek elszámolásra.





### Az 5. mérföldkőben elvégzett feladatok

A kivitelezési költség befejező fázisaként 100%-os készütségi foknál a projekt fő célkitűzését elértük. A műszaki ellenőr átadta az épületet. Megtörtént a munkaterület visszaadása. A kivitelezés **100%-nak** elérése esetén elszámoltuk a műszaki ellenőr feladatra vonatkozó költség utolsó részét is.

- Műszaki ellenőri feladatok voltak: a kivitelezési tervek alapján a kivitelezés ellenőrzése, a kiviteli tervek betartatása, a környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megvalósulásának ellenőrzése.

A projektmenedzsmnt szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vett a projekt megvalósításában, költségei időarányosan kerültek elszámolásra.





## A 6. mérföldkőben elvégzett feladatok

A projektzárásához hozzátartozik az összes, projekthez kapcsolódó dokumentum rendszerezése és összegyűjtése. Ide tartoznak a könyvelési dokumentumok, bizonylatok, fényképek és egyéb dokumentációk, amelyet a projekt lebonyolítása során készítettek. A vállalt indikátor, releváns monitoring mutató: „Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma” teljesült. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vett a projekt megvalósításában, költségei időarányosan kerültek elszámolásra.